



# Pont international Gordie-Howe

## Activités de construction — Canada

Semaine du 8 juillet 2024

### Fermetures de routes

#### Rue Sandwich

- À partir du 18 mars 2024, Bridging North America fermera temporairement la rue Sandwich entre le chemin McKee et l'intersection de la promenade Ojibway et de la rue Sandwich.
  - Elle permettra aux équipes de construire l'égout pluvial, les caniveaux et d'installer le revêtement en béton, les bordures, les trottoirs, les voies d'accès pour autos, etc., ainsi que le revêtement en asphalte pour la voie multi-usage.
  - L'itinéraire de déviation suivant est en place :
    - Les usagers de la rue Sandwich qui se dirigent vers le sud continueront à se diriger vers le sud sur la promenade Ojibway, passeront l'intersection avec l'autoroute E.C. Row, et tourneront vers l'ouest sur la rue Broadway. La circulation sur l'autoroute E.C. Row et la promenade Ojibway sera dirigée vers l'ouest sur la rue Broadway.
    - L'accès aux commerces adjacents sera assuré.
- Prévus pour commencer la semaine du 15 avril 2024 et durer environ 2,5 mois, les travaux de Bridging North America entreprendront l'installation d'une conduite d'eau principale sur la rue Sandwich entre l'avenue Chappell et la rue Chewett. L'achèvement des travaux nécessitera des fermetures de voies de circulation, des interdictions temporaires de stationner et certaines entraves à l'accès aux rues secondaires sur tout ce tronçon de la rue Sandwich.
  - Grâce à l'utilisation de signaleurs, des tronçons de la rue Sandwich seront réduits à une seule voie de circulation dans les deux sens entre 7 h et 19 h. Deux voies seront rouvertes à la circulation dans les deux sens. Deux voies seront rouvertes à la circulation pendant la nuit.
  - Pendant les travaux, l'accès aux résidences, aux entreprises et aux voies piétonnes adjacentes sera maintenu et le stationnement sur la rue Sandwich sera interdit. Au fur et à mesure que les travaux seront achevés, la route sera rouverte à la circulation sur deux voies.
- À partir du 29 avril 2024 et pour une durée d'environ 12 semaines, Bridging North America mettra en place des fermetures temporaires de voies sur la rue Sandwich entre les voies de desserte de l'Essex Terminal Railway (ETR) et la promenade Ojibway. La circulation sera maintenue dans les deux directions en tout temps. Les travaux se dérouleront entre 7 h et 19 h.
  - Ces travaux permettront aux équipes d'enlever le béton vieillissant et de remplacer la chaussée, les bordures, les trottoirs, les entrées de cour, etc., et d'installer une base granulaire et un pavé d'asphalte pour la voie multi-usage.
  - Les entreprises auront accès à leurs entrées en tout temps.



# Pont international Gordie-Howe

## Activités de construction — Canada

Semaine du 8 juillet 2024

### Fermetures de routes

#### Rue Sandwich

- Prévu pour commencer le 30 mai 2024, et d'une durée d'environ 2 mois, Bridging North America mettra en place des fermetures complètes et progressives de la rue Sandwich, à l'intérieur des zones de construction actives, afin d'assurer la sécurité des équipes de construction.
  - Les activités de construction se poursuivront dans les segments suivants :
    - De l'avenue Chappell au chemin Prince
    - Du chemin Prince à la rue South
    - De la rue South à la rue Brock
    - De la rue Brock à la rue Chewett.
  - La circulation est déviée autour de la zone de travail active comme suit :
  - Tous les véhicules lourds emprunteront la rue Russell dans les deux directions.
  - Tous les véhicules autres que les véhicules lourds emprunteront la rue Peter en direction du nord et la rue Russell en direction du sud.
  - Afin de réduire au minimum les désagréments, les fermetures seront limitées à la zone de travail active adjacente à chacune des deux équipes routières et entre celles-ci, ce qui comprendra plusieurs pâtés de maisons à la fois. La fermeture suivra les équipes le long de la zone de construction de 2,5 km.
  - Pendant la construction, l'accès aux résidences et aux entreprises adjacentes sera maintenu et le stationnement dans la rue Sandwich ne sera pas autorisé.
- Prévu pour commencer le 12 juin 2024 et durer environ 6 mois, Bridging North America mettra en place des fermetures complètes de la rue Sandwich, dans les zones de construction actives pour assurer la sécurité des équipes de construction actuellement en charge des travaux. Les activités de construction continueront à avoir lieu dans les segments suivants :
  - De l'avenue Chappell à la route Prince
  - De la route Prince à la rue South
  - De la rue South à la rue Brock
  - De la rue Brock à la rue Chewett.



PONT INTERNATIONAL  
**Gordie Howe**  
INTERNATIONAL BRIDGE

# Pont international Gordie-Howe

## Activités de construction — Canada

Semaine du 8 juillet 2024

### Fermetures de routes

#### Rue Sandwich

- Itinéraires de déviation :
  - Tout le trafic de camions utilisera la rue Russell pour les deux directions de voyage.
  - Tout le trafic non-camion utilisera la rue Peter pour le voyage vers le nord et la rue Russell pour le voyage vers le sud.
- Pour plus d'informations sur les fermetures de routes en cours, nous vous encourageons à consulter le site Web du projet à l'adresse [GordieHoweInternationalBridge.com](http://GordieHoweInternationalBridge.com).



PONT INTERNATIONAL  
**Gordie Howe**  
INTERNATIONAL BRIDGE

# Pont international Gordie-Howe

## Activités de construction — Canada

**Semaine du 8 juillet 2024**

### Activités de construction

#### Point d'entrée (PDE) canadien

- Les activités de construction se poursuivent pour les composantes intérieures et extérieures des bâtiments et des structures.
- Cette semaine, les activités comprennent l'installation d'appareils électriques, de menuiseries préfabriquées et de systèmes de fonte des neiges pour les trottoirs. Les équipes ont également travaillé sur les auvents et les toitures de divers bâtiments. L'asphaltage préliminaire a été achevé pour les voies d'entrée au Canada, tandis que l'asphaltage des voies de sortie a commencé.

#### Chantier canadien du pont

- La tour du pont canadien a atteint sa hauteur maximale de 220 mètres (722 pieds).
- Les équipes travaillent actuellement au raccordement de la travée centrale. Les deux côtés du tablier du pont sont maintenant raccordés au-dessus de la rivière Détroit.
- Tous les câbles de haubanage ont été installés.
- Les activités liées à l'approche et à la travée arrière sont en cours.

Pour plus d'informations sur le projet du Pont international Gordie-Howe:



[www.PontInternationalGordieHowe.com](http://www.PontInternationalGordieHowe.com)



[www.facebook.com/PontGordieHowe](https://www.facebook.com/PontGordieHowe)



[info@wdbridge.com](mailto:info@wdbridge.com)



[www.linkedin.com/company/wdba-apwd](https://www.linkedin.com/company/wdba-apwd)



1-844-322-1773



[www.youtube.com/GordieHoweBridge](https://www.youtube.com/GordieHoweBridge)