



PONT INTERNATIONAL
Gordie Howe
INTERNATIONAL BRIDGE

Pont international Gordie Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 3 février 2025

Activités de construction

Point d'entrée (PDE) canadien

- Les activités de construction se poursuivent pour les composantes intérieures et extérieures des bâtiments et des structures.
- Ce mois-ci, les activités se concentrent sur la construction des postes de péage et sur la mise en place de trottoirs et de la voie multiusage. Les travaux d'aménagement paysager se poursuivront au printemps.

Chantier canadien du pont

- La tour du pont canadien a atteint sa hauteur maximale de 220 mètres (722 pieds).
- Les deux côtés du tablier du pont sont maintenant raccordés au-dessus de la rivière Détroit.
- Tous les câbles de haubanage ont été installés. La mise en tension des haubans est en cours.
- Les activités liées à l'approche et à la travée arrière sont en cours.
- Les activités en cours comprennent l'installation de clôtures, de panneaux de signalisation, de dispositifs d'éclairage et divers systèmes, y compris le système de lutte contre les incendies et le système de drainage.

Pour plus d'informations sur le projet du Pont international Gordie-Howe:



www.PontInternationalGordieHowe.com



www.facebook.com/PontGordieHowe



info@wdbridge.com



www.linkedin.com/company/wdba-apwd



1-844-322-1773



www.youtube.com/GordieHoweBridge